

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Station	Sep	4. Qtl, 2025 Okt	Nov	Dez	1. Qtl, 2026 Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2026 Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2026 Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2026 Okt
1	Baustelleneinrichtung 1 BA	2 Tage	Mon 27.10.25	Die 28.10.25	Sperung von St 0+270 bis 0+480														
2	Aufbrucharbeiten Fräse 1 BA	4 Tage	Die 28.10.25	Fre 31.10.25	von St 0+270 bis 0+480														
3	Hauptkanal+Hausanschlüsse	26 Tage	Mon 03.11.25	Mon 08.12.25	von St 0+270 bis 0+480														
4	Ausschachtug + Bodenverbesserung	5 Tage	Mon 01.12.25	Fre 05.12.25	von St 0+270 bis 0+480														
5	Wasserleitung arbeiten	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25	von St 0+270 bis 0+480														
6	Betriebsurlaub	9 Tage	Die 23.12.25	Fre 02.01.26															
7	Wasserleitung arbeiten	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26	von St 0+270 bis 0+480														
8	Versorgungsleitung Strom/DSL	10 Tage	Mon 12.01.26	Fre 23.01.26	von St 0+270 bis 0+480														
9	Straßenbau arbeiten	30 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.03.26	von St 0+270bis 0+480														
10	Kanalbau	15 Tage	Mon 26.01.26	Fre 13.02.26	Fußweg von AR 198 bis MW 013														
11	Asphaltarbeiten Tragschicht	2 Tage	Mon 09.03.26	Die 10.03.26	von St 0+317.619 bis 0+480														
12	2 BA Fräse/Aufbruch	3 Tage	Mit 11.03.26	Fre 13.03.26	von St 0+270 bis 0+109														
13	Hauptkanal+ Hausanschlüsse	25 Tage	Mon 16.03.26	Fre 17.04.26	von St 0+109 bis 0+270														
14	Ausschachtung+ Bodenverbesserung	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26	von St 0+109 bis 0+270														
15	Wasserleitung arbeiten	15 Tage	Mon 27.04.26	Fre 15.05.26	von St 0+109 bis 0+270														
16	Versorgungsleitung Strom/DSL	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26	von St 0+109 bis 0+270														
17	Straßenbau arbeiten	30 Tage	Mon 18.05.26	Fre 26.06.26	von St 0+270 bis 0+109														
18	Asphaltarbeiten Trag/Deckschicht	3 Tage	Mon 29.06.26	Mit 01.07.26	von St 0+161 Bis 0+480														
19	Restarbeiten	3 Tage	Mit 01.07.26	Fre 03.07.26	von St 0+161 Bis 0+480														
20	3 BA Fräse/Aufbruch	3 Tage	Mon 06.07.26	Mit 08.07.26	von St 0+161 Bis 0+000														
21	Hauptkanal+ Hausanschlüsse	7 Tage	Don 09.07.26	Fre 17.07.26	von ARG 000 bis ARG 043														
22	Betriebsurlaub	11 Tage	Mon 20.07.26	Son 02.08.26															
23	Wasserleitug arbeiten	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26															
24	Versorgungsleitung Strom/DSL	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26															
25	Halbseitige Sperrung	22 Tage	Die 01.09.26	Mit 30.09.26	Thirgarten Halbseitige														
26	Straßenbau arbeiten	25 Tage	Mon 24.08.26	Fre 25.09.26	von St0+109 bis 0+000														
27	Asphaltarbeiten	3 Tage	Mon 28.09.26	Mit 30.09.26															
28	Restarbeiten	7 Tage	Don 01.10.26	Fre 09.10.															
Projekt: Argenthal - Tannenstra Datum: Mon 20.10.25		Vorgang Unterbrechung Meilenstein Sammelvorgang ◆ Projektsammelvorgang Inaktiver Vorgang Inaktiver Meilenstein Inaktiver Sammelvorgang ◆ Manueller Vorgang Nur Dauer Manueller Sammelrollup Manueller Sammelvorgang <																	